

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| 3. | <p>Осмотр, подготовка и проверка запорной арматуры, в т.ч. в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнителей с составлением соответствующего акта, наличие теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличие неповрежденных пломб, установленных теплонабжающими и теплосетевыми организациями.</p> | <p>Выполнение – в период ОЗП 2025-2026 гг., по окончании ОЗП 2025-2026 гг. до 01.08.2026</p> | <p>Не требуется. Осмотр, контроль и опломбировка при предъявлении мероприятий по подготовке к ОЗП представителю РСО.</p> | <p>Инженер МАУДО СЮН «Патриарший сад» Слепов Н.Ю. Зам. директора МАУДО СЮН «Патриарший сад» Хромов И.А.</p> |
| 4. | <p>Подготовка и утверждение организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.</p> | <p>До предъявления мероприятий по подготовке к ОЗП 2026-2027 гг. представителю РСО до 01.08.2026</p> | <p>Не требуется. Контроль наличия и корректности документации при предъявлении мероприятий по подготовке к ОЗП представителю РСО.</p> | <p>Инженер МАУДО СЮН «Патриарший сад» Слепов Н.Ю. Зам. директора МАУДО СЮН «Патриарший сад» Хромов И.А.</p> |
| 5. | <p>Проведение работ по гидравлическим испытаниям тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителя РСО с составлением соответствующего акта.</p> | <p>В период отключений на профилактические плановые ремонты и испытания в соответствии с утвержденным графиком, размещенным на официальном сайте ВФ ПАО «Г Плюс». 01.08.2026</p> | <p>Согласовано в период отключений на профилактические плановые ремонты и испытания в соответствии с утвержденным графиком, размещенным на официальном сайте ВФ ПАО «Г Плюс».</p> | <p>Инженер МАУДО СЮН «Патриарший сад» Слепов Н.Ю. Зам. директора МАУДО СЮН «Патриарший сад» Хромов И.А.</p> |
| 6. | <p>Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО.</p> | <p>До предъявления мероприятий по подготовке к ОЗП 2026-2027 гг. представителю РСО. до 01.08.2026</p> | <p>Не требуется.</p> | <p>Инженер МАУДО СЮН «Патриарший сад» Слепов Н.Ю. Зам. директора МАУДО СЮН «Патриарший сад» Хромов И.А.</p> |

| | | | | |
|-----|---|--|--|---|
| 7. | Утверждение в соответствии с требованиями инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции. | До предъявления мероприятий по подготовке к ОЗП 2026-2027 гг. представителю РСО. до 01.08.2026 | Не требуется. Контроль наличия и корректности документации при предъявлении мероприятий по подготовке к ОЗП представителю РСО. Не требуется. | Директор МАУДО СЮН «Патриарший сад» Рычкова И.Б. |
| 8. | Подготовка Паспортов и проектов тепловых пунктов, а также проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании. | До предъявления мероприятий по подготовке к ОЗП 2026-2027 гг. представителю РСО. до 01.08.2026 | Не требуется. | Инженер МАУДО СЮН «Патриарший сад» Слепов Н.Ю. Зам. директора МАУДО СЮН «Патриарший сад» Хромов И.А. |
| 9. | Подготовка выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования. | До предъявления мероприятий по подготовке к ОЗП 2026-2027 гг. представителю РСО. До 01.08.2026 | Не требуется. | Директор МАУДО СЮН «Патриарший сад» Рычкова И.Б. |
| 10. | Устранение замечаний, выявленных в процессе прохождения ОЗП 2025-2026 гг., а также выявленных ранее в рамках предъявления подготовки к предыдущим ОЗП. | В процессе прохождения ОЗП 2025-2026 гг., а также период отключений на профилактические плановые ремонты и испытания в соответствии с утвержденным графиком, размещенным на сайте ВФ ПАО «Г Плюс». | Согласовано в период отключений на профилактические плановые ремонты и испытания в соответствии с утвержденным графиком, размещенным на сайте ВФ ПАО «Г Плюс». | Инженер МАУДО СЮН «Патриарший сад» Слепов Н.Ю. Зам. директора МАУДО СЮН «Патриарший сад» Хромов И.А. |
| 11. | Подготовка документации (акты), подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок регулирования и (или) регуляторов температуры и давления на системы отопления и воды на систему горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт (при наличии системы ГВС). | До предъявления мероприятий по подготовке к ОЗП 2026-2027 гг. представителю РСО. До 01.08.2026 | Не требуется. Контроль наличия и корректности документации при предъявлении мероприятий по подготовке к ОЗП представителю РСО. | Инженер МАУДО СЮН «Патриарший сад» Слепов Н.Ю. Зам. директора МАУДО СЮН «Патриарший сад» Хромов И.А. |
| 12. | Получение акта осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих | При предъявлении мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг. До 01.08.2026 | При предъявлении мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг. | Представитель РСО Инженер ПАО «Энергосбытг» Журавлев Е.А. Инженер МАУДО СЮН «Патриарший сад» |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|---------------|---|
| | энергоустановках или отступлений от проектного решения. | | | | Слепов Н.Ю. Зам. директора МАУДО СЮН «Патриарший сад» Хромов И.А. |
| 13. | Подготовка копий заключенных договоров на оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности. | При наличии. до 01.08.2026 | Не требуется. | Не требуется. | Инженер МАУДО СЮН «Патриарший сад» Слепов Н.Ю. Зам. директора МАУДО СЮН «Патриарший сад» Хромов И.А. |
| 14. | Подготовка актов сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности. | При наличии. | Не требуется. | Не требуется. | Инженер МАУДО СЮН «Патриарший сад» Слепов Н.Ю. Зам. директора МАУДО СЮН «Патриарший сад» Хромов И.А. |
| 15. | Получение акта периодической проверки узла учета и акта разграничения балансовой принадлежности. | В соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, утв. ПП РФ №1034. До 01.08.2026 | Ежегодный (оформляется после ремонта или проверки прибора учета, до начала ОЗП) допуск или первичный допуск, в случае принятия на учет вновь смонтированного оборудования, в соответствии с положениями ПП РФ №1034. | | Инженер МАУДО СЮН «Патриарший сад» Слепов Н.Ю. Зам. директора МАУДО СЮН «Патриарший сад» Хромов И.А. Представитель РСО Инженер ПАО «Энергосбыт» Журавлев Е.А. |
| 16. | Подготовка и получение актов проверки контрольно-измерительных приборов (манометры) в тепловом пункте. Наличие паспортов контрольно-измерительных приборов. При необходимости замена контрольно-измерительных приборов до начала нового отопительного периода 2026-2027 гг. | До предъявления мероприятий по подготовке к ОЗП 2026-2027 гг. представителю РСО. До 01.08.2026 | Не требуется. Осмотр, контроль и опломбировка (при необходимости) при предъявлении мероприятий по подготовке к ОЗП представителю РСО. | | Инженер МАУДО СЮН «Патриарший сад» Слепов Н.Ю. Зам. директора МАУДО СЮН «Патриарший сад» Хромов И.А. Представитель РСО Инженер ПАО «Энергосбыт» Журавлев Е.А. |
| 17. | Получение Акта проверки технической готовности теплотребляющей установки к отопительному периоду 2026-2027 гг. | В период отключений на профилактические плановые ремонты и испытания в соответствии с утвержденным графиком, размещенным на сайте ВФ ПАО «Г Плюс». | Оформляется представителем РСО при предъявлении мероприятий по подготовке к ОЗП 2026-2027 гг. | | Инженер МАУДО СЮН «Патриарший сад» Слепов Н.Ю. Зам. директора МАУДО СЮН «Патриарший сад» Хромов И.А. |

| | | | | |
|-----|--|--|--|---|
| | До 01.08.2026 | | | Представитель РСО Инженер ПАО «Энергосбыт» Журавлев Е.А. |
| 18. | Проведение мероприятий по дезинфекции системы теплоснабжения (для открытых систем теплоснабжения). | Не требуется по причине отсутствия объектов в зоне действия РСО с открытой системой теплоснабжения. | Не требуется по причине отсутствия объектов в зоне действия РСО с открытой системой теплоснабжения. | - |
| 19. | Подготовка оценочных листов с расчетом индекса готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. в комиссии для проведения оценки обеспеченности готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. | В период отключений на профилактические плановые ремонты и испытания в соответствии с утвержденным графиком, размещенным на сайте ВФ ПАО «Т Плюс». | В части теплотехнического оборудования оформляется представителем РСО при предъявлении мероприятий по подготовке к ОЗП 2026-2027 гг. | Инженер МАУДО СЮН «Патриарший сад» Слепов Н.Ю. Зам. директора МАУДО СЮН «Патриарший сад» Хромов И.А. Представитель РСО Инженер ПАО «Энергосбыт» Журавлев Е.А. |

2. Анализ прохождения отопительных периодов 2023-2024 гг., 2024-2025 гг. и 2025-2026 гг.:

2.1 Аварийные ситуации и функционирование объектов теплоснабжения, теплопотребляющего оборудования:

По результатам прохождения отопительных периодов 2023-2024 гг., 2024-2025 гг. и 2025-2026 гг. аварийных ситуаций на объекте теплоснабжения не выявлено, все системы работали в штатном режиме.

При оценке технической готовности теплопотребляющей энергоустановки, на основании актов технической готовности теплопотребляющей энергоустановки к ОЗП, замечаний со стороны теплоснабжающей организации по подготовке к отопительным сезонам за предшествующие три года не выявлено.

2.2 Схемные условия:

В соответствии со Схемой теплоснабжения г. Владимира, утвержденной постановлением Администрации г. Владимира от 05.08.2024 № 1738.

2.3 Режимные условия:

Нарушений тепловых режимов в соответствии с заключенными договорами не выявлено.

2.4 Погодные условия:

В целом, температура наружного воздуха соответствовала климатической норме по г. Владимиру:

- Минимальная температура наружного воздуха в зимний период 2022-2023 гг. по данным Владимирского ЦГМС составила -26,1 С°, при этом, температура наиболее холодного месяца в ОЗП 2022-2023 гг. (январь 2023 г.) составила -7,5 С°.
- Минимальная температура наружного воздуха в зимний период 2023-2024 гг. по данным Владимирского ЦГМС составила -27,9 С°, температура наиболее холодного месяца в ОЗП 2023-2024 гг. (январь 2024 г.) составила -12,8 С°.
- Минимальная температура наружного воздуха в зимний период 2024-2025 гг. по данным Владимирского ЦГМС составила -14,2 С°, температура наиболее холодного месяца в ОЗП 2024-2025 гг. (февраль 2025 г.) составила -6,7 С°.
- Минимальная среднесуточная температура наружного воздуха в зимний период 2025-2026 гг. по данным Владимирского ЦГМС составила -22,8 С°, температура наиболее холодного месяца в ОЗП 2025-2026 гг. (январь 2026 г.) составила -10,43 С°.

В отопительном периоде 2026-2027 гг. предполагается, что температура наружного воздуха также будет соответствовать климатической норме по г. Владимиру, при этом, максимальная температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети от источника теплоснабжения составит 114 С° (*указать в соответствии с температурным графиком источника теплоснабжения*), максимальная температура теплоносителя в обратном трубопроводе составит при этом 70 С°, минимальная температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети от источника теплоснабжения составит 70 С°, минимальная температура теплоносителя в обратном трубопроводе составит при этом 40-45 С° (*указать в соответствии с температурным графиком источника теплоснабжения*).

В ходе подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. планируется выполнить весь комплекс мероприятий, предусмотренных ч. 1 «Плана отчета подготовки объекта к отопительному периоду 2026-2027 гг.».

План-отчет подготовил: зам.директора по АХР МАУДО СЮН «Патриарший сад»

Хромов И.А.

Ответственный за тепловое хозяйство инженер

Слепов Н.Ю.

Директор МАУДО СЮН «Патриарший сад»

Рычкова И.Б.

